



**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛИСЈЕ“ НОВИ САД**

**ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ
И УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ЛИСЈЕ“ НОВИ САД ЗА 2016. ГОДИНУ
ЗА ПЕРИОД
ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2016. год.**

Нови Сад, март 2017. године

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

На основу Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2016. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 63/15, 59/16 и 74/16) структуру Програма инвестиционих активности чине следеће позиције:

Редни број	ПОЗИЦИЈА	ВРЕДНОСТ (динара)
1.	Изградња атмосферске канализације, водоводне и хидрантске мреже на гробним пољима I, II, III, IV и V на Градском гробљу – IV фаза	4.000.000,00
2.	Реконструкција – санација стаза на Градском гробљу у Новом Саду (на гробним пољима I, II, III, IV и V) – V фаза	10.000.000,00
3.	Изградња осаријума и лапидаријума на I гробном пољу на Градском гробљу - I фаза	10.000.000,00
4.	Радови на инвестиционом подизању зеленила на IX гробном пољу на Градском гробљу - II фаза	4.000.000,00
5.	Припремне активности на изради катастра гробних места (Доње и Горње гробље - Ковиљ, Каћ, Будисава)	15.000.000,00
6.	Изградња дворишне, атмосферске и фекалне канализације, водоводне и хидрантске мреже на Централном гробљу у Футогу – II фаза	3.000.000,00
7.	Изградња колско-пешачких стаза на Централном гробљу у Футогу	5.000.000,00
8.	Набавка и уградња трафо станице на Градском гробљу	3.500.000,00
9.	Реконструкција постојеће и изградња нове зидане ограде са капијом и стазама у Футогу (Доње ново и Доње старо гробље)	9.000.000,00
	УКУПНО:	63.500.000,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА :

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – УКУПНО:	63.500.000,00

На основу Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2016. годину, у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2016. године извршени су следећи радови:

Поз. бр. 1. - септембар: Изградња атмосферске канализације, водоводне и хидрантске мреже на гробним пољима I, II, III, IV и V на Градском гробљу – IV фаза

I Привремена ситуација C0176

1.	Земљани радови	663.552,76
2.	Тесарски радови	277.575,20
3.	Инсталатерски радови	1.323.641,00
4.	Бетонски радови	67.650,00
5.	Остали радови	304.086,85
	Свега:	2.636.505,81

октобар: Изградња атмосферске канализације, водоводне и хидрантске мреже на гробним пољима I, II, III, IV и V на Градском гробљу – IV фаза

Окончана ситуација C0199

1.	Земљани радови	401.873,60
2.	Тесарски радови	
3.	Инсталатерски радови	526.750,00
4.	Бетонски радови	
5.	Остали радови	434.850,00
	Свега:	1.363.473,60

С В Е Г А: 3.999.979,41

- Током 2016. године позиција изградња атмосферске канализације, водоводне и хидрантске мреже на гробним пољима I, II, III, IV и V на Градском гробљу је реализована у планираним оквирима. Планирани радови изведени су на II гробном пољу на Градском гробљу. Постављено је око 525 м цевовода, који је прикључен на постојећи. Монтирани су противпожарни хидранти (5 комада) са противпожарном опремом, чиме је на II гробном пољу обезбеђена боља противпожарна заштита.

Поз. бр. 2. - јуни: Реконструкција – санација стаза на Градском гробљу у Новом Саду (на гробним пољима I, II, III, IV и V) – V фаза

I Привремена ситуација C0116

1.	Припремни радови	983.469,79
2.	Земљани радови	720.760,30
3.	Бетонски радови	723.945,00
	Свега:	2.428.175,09

јули: Реконструкција – санација стаза на Градском гробљу у Новом Саду (на гробним пољима I, II, III, IV и V) – V фаза

II Привремена ситуација C0138

1.	Припремни радови	133.457,87
2.	Земљани радови	97.805,50
3.	Бетонски радови	3.067.735,00
	Свега:	3.298.998,37

август: Реконструкција – санација стаза на Градском гробљу у Новом Саду (на гробним пољима I, II, III, IV и V) – V фаза

III Привремена ситуација C0155

1.	Припремни радови	748.696,23
2.	Земљани радови	548.665,00
3.	Бетонски радови	2.541.500,00
	Свега:	3.838.861,23

септембар: Реконструкција – санација стаза на Градском гробљу у Новом Саду (на гробним пољима I, II, III, IV и V) – V фаза

Окончана ситуација C0177

1.	Припремни радови	84.523,56
2.	Земљани радови	61.965,50
3.	Бетонски радови	287.045,00
	Свега:	433.534,06

С В Е Г А: 9.999.568,75

- Позиција „Реконструкција – санација стаза на Градском гробљу у Новом Саду (на гробним пољима I, II, III, IV и V) – V фаза “ обухвата групу радова који се у овој фази изводе на III и IV гробном пољу на Градском гробљу. У оквиру ове позиције срушено је – разбијено 1.557,70 м² старих, руинираних пешачких стаза од бетона. Земљани радови (обележавање и колчење стаза, као и планирање и нивелисање земљишта) обављени су на истој површини, која је и избетонирана, чиме су стазе приведене намени, а програмска позиција у потпуности реализована.

Поз. бр. 3. - октобар: Изградња осаријума и лапидаријума на I гробном пољу на Градском гробљу – I фаза

I Привремена ситуација C0201 (изградња осаријума)

1.	Припремни радови	42.741,60
2.	Земљани радови	485.377,00
3.	Зидарски радови	284.698,44
4.	Бетонски радови	874.735,20
5.	Изолатерски радови	488.370,46
8.	Армирачки радови	336.904,80
	Свега:	2.512.827,50

новембар: Изградња осаријума и лапидаријума на I гробном пољу на Градском гробљу – I фаза

II Привремена ситуација C0225 (изградња осаријума)

1.	Припремни радови	
2.	Земљани радови	311.448,40
3.	Зидарски радови	647.357,22
4.	Бетонски радови	1.064.900,30
5.	Изолатерски радови	478.855,60
8.	Армирачки радови	522.711,60
	Свега:	3.025.273,12

децембар: Изградња осаријума и лапидаријума на I гробном пољу на Градском гробљу – I фаза

Окончана ситуација C0248 (изградња осаријума)

1.	Припремни радови	
2.	Земљани радови	69.210,40
3.	Зидарски радови	396.618,16
4.	Бетонски радови	0
5.	Изолатерски радови	507.154,32
6.	Лимарски радови	3.740,00
7.	Молерско фарбарски радови	182.859,60
8.	Армирачки радови	0
9.	Браварски радови	2.063.441,50
	Свега:	3.223.023,98

Окончана ситуација C0248 (изградња лапидаријума)

1.	Припремни радови	38.720,00
2.	Земљани радови	73.685,10
4.	Бетонски радови	560.765,00
	Армирачки радови	163.496,40
9.	Браварски радови	338.894,50
	Свега:	1.175.561,00
	Укупно окончана ситуација:	4.398.584,98

С В Е Г А: 9.936.685,60

- Ова позиција представља припрему за реализацију Одлуке о обављању комуналне делатности управљање гробљима и погребне услуге, где је прецизирано да ако у року од једне године по протеку рока почивања, корисници гробног места не продуже рок почивања, а гробно место нема карактер спомен гробног места, Предузеће посмртне остатке преминулог може да пренесе у осаријум. При томе, надгробни споменик се одлаже у лапидаријум.

Осаријума је објект који је смештен на I гробном пољу. Налази се делимично испод земље, а једним својим делом изнад. Располаже полицама од металних профила, на које ће бити полагаани ексхумирани и обележени посмртни остаци.

Поз. бр. 4. – април: Радови на инвестиционом подизању зеленила на IX гробном пољу на Градском гробљу – II фаза

I Привремена ситуација C0072

1.	Припремни радови	64.971,58
2.	Земљани радови	1.525.136,64
3.	Радови на садњи	334.332,83
4.	Травнате површине	
5.	Садни материјал	536.800,00
6.	Инвестиционо одржавање	
	Свега:	2.461.241,05

мај: Радови на инвестиционом подизању зеленила на IX гробном пољу на Градском гробљу – II фаза

II Привремена ситуација C0095

1.	Припремни радови	
2.	Земљани радови	
3.	Радови на садњи	100.901,33
4.	Травнате површине	531.080,55
5.	Садни материјал	94.300,00
6.	Инвестиционо одржавање	24.454,50
	Свега:	750.736,38

јуни: Радови на инвестиционом подизању зеленила на IX гробном пољу на Градском гробљу – II фаза

III Привремена ситуација C0112

1.	Припремни радови	
2.	Земљани радови	
3.	Радови на садњи	
4.	Травнате површине	
5.	Садни материјал	
6.	Инвестиционо одржавање	202.334,88
	Свега:	202.334,88

јули: Радови на инвестиционом подизању зеленила на IX гробном пољу на Градском гробљу – IV фаза

IV Привремена ситуација C0136

1.	Припремни радови	
2.	Земљани радови	
3.	Радови на садњи	
4.	Травнате површине	
5.	Садни материјал	
6.	Инвестиционо одржавање	287.685,55
	Свега:	287.685,55

август: Радови на инвестиционом подизању зеленила на IX гробном пољу на Градском гробљу – II фаза

V Привремена ситуација C0158

1.	Припремни радови	
2.	Земљани радови	
3.	Радови на садњи	
4.	Травнате површине	
5.	Садни материјал	
6.	Инвестиционо одржавање	250.465,71
	Свега:	250.465,71

септембар: Радови на инвестиционом подизању зеленила на IX гробном пољу на Градском гробљу – II фаза

VI Привремена ситуација C0181

1.	Припремни радови	
2.	Земљани радови	
3.	Радови на садњи	
4.	Травнате површине	
5.	Садни материјал	
6.	Инвестиционо одржавање	10.044,32
	Свега:	10.044,32

новембар: Радови на инвестиционом подизању зеленила на IX гробном пољу на Градском гробљу – II фаза

Окончана ситуација C0226

1.	Припремни радови	
2.	Земљани радови	
3.	Радови на садњи	1.998,66
4.	Травнате површине	
5.	Садни материјал	31.500,00
6.	Инвестиционо одржавање	3.920,19
	Свега:	37.418,85

С В Е Г А: 3.999.926,74

- У оквиру позиције „Радови на инвестиционом подизању зеленила на IX гробном пољу на Градском гробљу“ урађени су следећи послови: посађено је листопадно, четинарско дрвеће, као и украсно шибље. Подигнуто је 312 м² цветњака и формирано 1,5 ха травњака. Дуж главне алеје која се пружа централним делом гробног поља, посађени су дрвореди црвеног храста у комбинацији са травњаком. Заштитни појас обухвата појас ширине 5 м. На њему је посађено високо листопадно и четинарско дрвеће: липе, храстови, брезе, дуглазије, кедрови, црни борови.

Поз. бр. 5. - март: Припремне активности на изради катастра гробних места (Доње и Горње гробље - Ковиљ, Каћ, Будисава)

I Привремена ситуација C0051

А.	Горње гробље – Ковиљ	2.095.666,77
Б.	Доње гробље – Ковиљ	683.901,50
Ц.	Гробље - Каћ	
Д.	Гробље - Будисава	
	Свега:	2.779.568,27

април: Припремне активности на изради катастра гробних места (Доње и Горње гробље - Ковиљ, Каћ, Будисава)

II Привремена ситуација C0069

А.	Горње гробље – Ковиљ	
Б.	Доње гробље – Ковиљ	968.758,02
Ц.	Гробље - Каћ	
Д.	Гробље - Будисава	
	Свега:	968.758,02

мај: Припремне активности на изради катастра гробних места (Доње и Горње гробље - Ковиљ, Каћ, Будисава)

III Привремена ситуација C0092

А.	Горње гробље – Ковиљ	
Б.	Доње гробље – Ковиљ	1.122.337,10
Ц.	Гробље - Каћ	
Д.	Гробље - Будисава	
	Свега:	1.122.337,10

Окончана ситуација C0202

А.	Горње гробље – Ковиљ	
Б.	Доње гробље – Ковиљ	3.038.495,88
Ц.	Гробље - Каћ	2.555.298,70
Д.	Гробље - Будисава	4.535.513,40
	Свега:	10.129.307,98

С В Е Г А: 14.999.971,37

- По позицији „Припремне активности на изради катастра гробних места (Доње и Горње гробље – Ковиљ, Каћ, Будисава)“ у првој половини године вршени су радови на изради катастра гробних места на Горњем и Доњем гробљу у Ковиљу. На поменутих гробљима извршени су следећи послови: парцелизација гробља и израда катастра гробних места (снимање гробља, гробова, гробница, стаза, дрвећа, цртање и парцелисање снимљене површине, при чему се сваком гробном месту додељује јединствени парцелни број, попис натписа са споменика, шифрирање споменика, фотографисање гробних места, унос података у рачунар, израда листинга сахрањених лица). У другој половини године снимљено је 3,3 ха гробља у Каћу, учртано је свако гробно место, извршена парцелизација, снимљени натписи и све то унето у базу података. Пописана су сва 4 гробља у Будисави: Православно, Католичко, Реформаторско и Назаренско – извршено је снимање гробља, гробова, гробница, стаза, дрвећа, цртање и парцелисање снимљене површине, при чему се сваком гробном месту додељује јединствени парцелни број, попис натписа са споменика, шифрирање споменика, фотографисање гробних места, израда листинга сахрањених лица. У базу података унети су подаци за Православно и Назаренско, а у току је унос података за Католичко гробље.

Поз. бр. 6. - мај: Изградња дворишне, атмосферске и фекалне канализације, водоводне и хидрантске мреже на Централном гробљу у Футогу – II фаза

I Привремена ситуација C0091

1.	Припремни радови	23.083,20
2.	Земљани радови	504.313,00
3.	Тесарски радови	202.210,00
4.	Инсталатерски радови	408.070,00
5.	Бетонски радови	381.500,00
6.	Остали радови	10.387,50
7.	Разбијање и поновно бетонирање стазе након постављања атмосферске канализације	27.793,29
	Свега:	1.557.356,99

јуни: Изградња дворишне, атмосферске и фекалне канализације, водоводне и хидрантске мреже на Централном гробљу у Футогу – II фаза

II Привремена ситуација C0115

1.	Припремни радови	
2.	Земљани радови	315.702,30
3.	Тесарски радови	128.480,00
4.	Инсталатерски радови	239.700,00
5.	Бетонски радови	109.000,00
6.	Остали радови	6.600,00
7.	Разбијање и поновно бетонирање стазе након постављања атмосферске канализације	
	Свега:	799.482,30

јули: Изградња дворишне, атмосферске и фекалне канализације, водоводне и хидрантске мреже на Централном гробљу у Футогу – II фаза

III Привремена ситуација C0137

1.	Припремни радови	
2.	Земљани радови	123.214,80
3.	Тесарски радови	25.046,30
4.	Инсталатерски радови	167.394,00
5.	Бетонски радови	67.500,00
6.	Остали радови	2.248,50
7.	Разбијање и поновно бетонирање стазе након постављања атмосферске канализације	104.562,00
	Свега:	489.965,60

новембар: Изградња дворишне, атмосферске и фекалне канализације, водоводне и хидрантске мреже на Централном гробљу у Футогу – II фаза

Окончана ситуација С0224

1.	Припремни радови	
2.	Земљани радови	
3.	Тесарски радови	
4.	Инсталатерски радови	
5.	Бетонски радови	88.255,00
6.	Остали радови	
7.	Разбијање и поновно бетонирање стазе након постављања атмосферске канализације	64.389,06
	Свега:	152.644,06

С В Е Г А: 2.999.448,95

- У оквиру позиције „Изградња дворишне, атмосферске и фекалне канализације, водоводне и хидрантске мреже на Централном гробљу у Футогу – II фаза“ обухваћени су радови на изградњи атмосферске канализације. С обзиром да је прошле године на Централном гробљу у Футогу завршена изградња бунара са пумпом, чиме је обезбеђено снабдевање капеле водом, ове године су настављени радови на инфраструктурном опремању поменутог гробља. Постављено је 256,48 м канализационих цеви и израђено 9 шахова од армираног бетона. Израђено је 8 сливника са решеткама. Тиме је завршена изградња централног дела атмосферског вода по главној стази.

Поз. бр. 7. - септембар: Изградња колско – пешачких стаза на Централном гробљу у Футогу

I Привремена ситуација С0178

1.	Нивелација терена	265.788,00
2.	Припремни радови	18.465,20
3.	Земљани радови	111.847,50
4.	Бетонски радови	603.670,00
	Свега:	999.770,70

Окончана ситуација С0200

1.	Нивелација терена	
2.	Припремни радови	100.634,30
3.	Земљани радови	609.612,65
4.	Бетонски радови	3.289.967,50
	Свега:	4.000.214,45

С В Е Г А: 4.999.985,15

- На Централном гробљу у Футогу ове године израђено је 916,15 м² стаза. Обављени су комплетни радови, почев од мерења и снимања терена, колчења стаза, до самог бетонирања. Тиме је настављено инфраструктурно опремање поменутог гробља.

Поз. бр. 8. - децембар: Набавка и уградња трафо станице на Градском гробљу

Окончана ситуација С0247

1.	Демонтажа	90.996,89
2.	Електромонтажни радови	3.182.042,39
3.	Грађевински радови	28.561,28
4.	Припремно завршни радови	173.187,50
	Свега:	3.474.788,06

С В Е Г А: 3.474.788,06

- Набавка нове трафо станице на Градском гробљу извршена је у сврху преласка постојеће трафо станице са 10 kw напонског нивоа на 20 kw напонски ниво, чиме је извршено усаглашавање са захтевима надлежне електродистрибуције. Извршени су електромонтажни радови на прилагођавању трафо станице, што подразумева демонтажу старе трафо станице од 10 kw и монтажу нове трафо станице од 20 kw напонског стања, са свим потребним радњама, испитивањем и пуштањем у рад.

Поз. бр. 9.: Реконструкција постојеће и изградња нове зидане ограде са капијом и стазама у Футогу (Доње ново и Доње старо гробље)

Позиција није реализована до краја 2016. године с обзиром да је поступак јавне набавке обустављен због немогућности изабраног извођача радова да набави неопходан материјал за изградњу ограде. Пошто уговорене обавезе нису реализоване до краја године, уговор по наведеној јавној набавци је раскинут.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ
за период од 1. јануара до 31. децембра 2016. године

Редни број	ПОЗИЦИЈА	ВРЕДНОСТ (динара)	РЕАЛИЗОВАНО (фактурисани и изведени радови) -динара-	НАПЛАЋЕНО ИЗ БУЏЕТА ДО 31.12.2016.
1.	Изградња атмосферске канализације, водоводне и хидрантске мреже на гробним пољима I, II, III, IV и V на Градском гробљу – IV фаза	4.000.000,00	3.999.979,41	3.999.979,41
2.	Реконструкција – санација стаза на Градском гробљу у Новом Саду (на гробним пољима I, II, III, IV и V) – V фаза	10.000.000,00	9.999.568,75	9.999.568,75
3.	Изградња осаријума и лапидаријума на I гробном пољу на Градском гробљу - I фаза	10.000.000,00	9.936.685,60	9.936.685,60
4.	Радови на инвестиционом подизању зеленила на IX гробном пољу на Градском гробљу - II фаза	4.000.000,00	3.999.926,74	3.999.926,74
5.	Припремне активности на изради катастра гробних места (Доње и Горње гробље - Ковиљ, Каћ, Будисава)	15.000.000,00	14.999.971,37	14.999.971,37
6.	Изградња дворишне, атмосферске и фекалне канализације, водоводне и хидрантске мреже на Централном гробљу у Футогу - II фаза	3.000.000,00	2.999.448,95	2.999.448,95
7.	Изградња колско-пешачких стаза на Централном гробљу у Футогу	5.000.000,00	4.999.985,15	4.999.985,15
8.	Набавка трафо станице са уградњом на Градском гробљу	3.500.000,00	3.474.788,06	3.474.788,06
9.	Реконструкција постојеће и изградња нове зидане оградe са капијом и стазама у Футогу (Доње ново и Доње старо гробље)	9.000.000,00	0	0
УКУПНО:		63.500.000,00	54.410.354,03	54.410.354,03

Од укупне вредности Програма инвестиционих активности за 2016. годину у висини од 63.500.000,00 динара, фактурисана вредност реализованих радова износи 54.410.354,03 динара, што значи да је 85,69% Програма реализовано до 31. децембра 2016. године. Из Буџета је до 31. децембра 2016. године наплаћено 54.410.354,03 динара, што представља 100% фактурисане вредности.

**ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНИМ ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ КОЈЕ СУ ВЕЗАНЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ЈКП „ЛИСЈЕ“ ЗА 2016. ГОДИНУ**

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ								
Редни број	Програмска позиција Предмет јавне набавке Број понуда	Позиција у плану ЈН, Предмет набавке	Процењена вредност	Деловодни број поступка	Уговорена вредност без ПДВ-а, са ПДВ-ом	Изабрани добављач, матични број	Реализовано	Датум покретања поступка и закључења уговора
1.	Инвестиционе активности- Изградња атмосферске канализације, водоводне и хидрантске мреже на гробним пољима I, II, III, IV и V на Градском гробљу – IV фаза (3 понуде)	1.1.28. Добра	1.000.000 1.000.000	01-316-16	П1: 989.982,00 П1: 1.187.978,40 П2: 586.610,00 П2: 703.932,00	„VINNTEAM“ доо 08826340 „УНИПРОГРЕС“ доо 08240841	100% 100%	26.02.2016. 21.03.2016.
2.	Инвестиционе активности- Радови на инвестиционом подизању зеленила на IX гробном пољу на Градском гробљу- II фаза (1 понуда)	1.1.31. Добра	2.500.000	01-319-16	1.417.500,00 1.562.750,00	„Greenland Komarov“ доо 20014610	100%	14.03.2016. 11.04.2016.
3.	Инвестиционе активности- Изградња дворишне, атмосферске и фекалне канализације, водоводне и хидрантске мреже на Централном гробљу у Футогу - II фаза (3 понуде)	1.1.32. Добра	750.000 750.000	01-320-16	П1: 748.309,00 П1: 897.970,80 П2: 527.340,00 П2: 632.808,00	„VINNTEAM“ доо 08826340 „УНИПРОГРЕС“ доо 08240841	100%	26.02.2016. 21.03.2016.
4.	Инвестиционе активности- Набавка трафо станице са уградњом на Градском гробљу (1 понуда)	1.3.19. Радови	3.500.000	01-2473-16	3.474.788,06 4.169.745,67	„Енерготехника јужна бачка“ доо 20001917	100%	29.09.2016. 01.11.2016.

ОТВОРЕНИ ПОСТУПЦИ								
	Програмска позиција Предмет јавне набавке Број понуда	Позиција у плану ЈН, Предмет набавке	Процењена вредност	Деловодни број поступка	Уговорена вредност без ПДВ-а, са ПДВ-ом	Изабрани добављач, матични број	Реализовано	Датум покретања поступка и закључења уговора
1.	Инвестиционе активности- Реконструкција – санација стаза на Градском гробљу у Новом Саду (на гробним пољима I, II, III, IV и V) – V фаза (1 понуда)	1.1.29. Добра	5.000.000	01-317-16	3.464.780,00 4.157.736,00	"VINNTEAM" доо 08826340	100%	05.05.2016. 07.06.2016.
2.	Инвестиционе активности- Изградња осаријума и лапидаријума на I гробном пољу на Градском гробљу- I фаза (1 понуда)	1.1.30. Добра	4.000.000	01-318-16	3.858.524,15 4.630.228,98	"VINNTEAM" доо 08826340	100%	20.07.2016. 29.08.2016.
3.	Инвестиционе активности- Изградња колско-пешачких стаза на Централном гробљу у Футогу (1 понуда)	1.1.33. Добра	2.500.000	01-321-16	2.081.300,00 2.497.560,00	"VINNTEAM" доо 08826340	100%	05.05.2016. 07.06.2016.
4.	Услуге из делатности- Текуће одржавање објеката (7 понуда)	1.1.26. Добра	3.000.000 500.000 500.000 500.000 400.000 100.000	01-403-16	П1:2.922.546,00 П1:3.507.055,20 П2:247.695,00 П2:297.234,00 П3:278.612,00 П3:334.334,00 П4:442.480,00 П4:530.976,00 П5:223.675,00 П5:268.410,00 П6:75.255,00 П6:90.306,00	„VINNTEAM“ доо 08826340 „VINNTEAM“ доо 08826340 „ГВОЖЂАР“ доо 08196761 „НОМИС“ доо 08196761 „VINNTEAM“ доо 08826340 „VINNTEAM“ доо 08826340	100% 100% 100% 100% 100% 100%	22.02.2016. 14.04.2016.
5.	Услуге из делатности- Орезивање, санитарна сеча, хемијска заштита (4 понуде)	1.2.19. Услуга	2.000.000 2.000.000 1.000.000	01-689-16	П1:2.000.000,00 П1:2.200.000,00 П2:2.000.000,00 П2:2.200.000,00 П3:1.000.000,00 П3:1.100.000,00	„ЛТС Аладин“ доо 20907932 „ЛТС Аладин“ доо 20907932 "VINNTEAM" доо 08826340	48% 48% 100%	18.03.2016. 04.07.2016.

6.	Инвестиционе активности- Изградња осаријума и лапидаријума на I гробном пољу на Градском гробљу- I фаза (1 понуда)	1.3.15. Радови	1.500.000	01-1715-16	1.493.144.53 1.791.773.44	„DeHIDRA 021” доо 08055475	100%	01.08.2016. 12.09.2016.
7.	Инвестиционе активности- Изградња осаријума и лапидаријума на I гробном пољу на Градском гробљу- I фаза (1 понуда)	1.1.30. Добра	1.000.000	01-2474-16	898.761.00 1.078.513.20	"VINNTEAM" доо 08826340	100%	10.10.2016. 16.11.2016.
8.	Инвестиционе активности- Реконструкција постојеће и изградња нове зидане ограде са капијом и стазама у Футогу (Доње ново и Доње старо гробље) (3 понуде)	1.3.20. Радови	9.000.000	01-2475-16	5.936.329,50 7.123.595,40	“GAT” доо 08311137	0%	29.09.2016. 28.11.2016.

Део радова у оквиру Програма инвестиционих активности и услуга из делатности за 2016. годину, ЈКП „Лисје“ изводи сопственим кадровским и техничким капацитетима у складу са одобреним Ценовником радова број 01-2088/11-15 од 15.01.2016. године, а материјал за наведене радове са набавља у поступцима јавних набавки. Због тога процењена вредност појединих јавних набавки не одговара вредностима из Програма, већ сразмерној вредности материјала неопходног за извођење предметних радова.

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

Бр. Прогр. Поз.	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	ОДОБРЕНА СРЕДСТВА ЗА 2016. ГОДИНУ	РЕАЛИЗАЦИЈА (фактурисани и извршени радови)						УКУПНО ФАКТУРИСАНО	НАПЛАЋЕНО ИЗ БУЏЕТА ДО 30.06.2016.
			ЈАНУАР	ФЕБРУАР	МАРТ	АПРИЛ	МАЈ	ЈУНИ		

ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА:

1256	Католичко гробље	7.530.000,00	466.899,22	556.285,20	314.021,03	219.272,04	330.042,70	434.148,81	2.320.669,00	1.886.520,19
1258	Јеврејско гробље	1.130.000,00	56.333,98	54.084,55	45.134,05	56.822,12	35.070,41	146.095,79	393.540,90	247.445,11
1260	Успенско гробље	4.607.000,00	106.575,22	98.329,75	401.362,41	353.789,11	261.641,38	233.597,06	1.455.294,93	1.221.697,87
1263	Русинско гробље	1.222.000,00	23.675,94	55.658,50	186.127,76	129.253,64	75.950,99	73.307,66	543.974,49	470.666,83
1303	Назаренско гробље	281.000,00	13.395,16	11.132,67	34.614,90	18.704,27	13.619,42	12.984,10	104.450,52	91.466,42
1305	Гробље у Сремској Каменици	3.932.000,00	87.709,01	436.229,43	338.361,91	226.789,04	190.969,94	422.807,10	1.702.866,43	1.280.059,33
1309	Гробља у Петроварадину	7.886.000,00	637.083,28	241.372,35	364.070,30	299.913,42	415.458,31	830.179,61	2.788.077,27	1.957.897,66
1311	Градско гробље	84.866.000,00	5.309.295,27	4.138.909,62	4.520.922,96	6.908.304,32	6.867.891,72	6.166.784,58	33.912.108,47	37.245.323,89
1313	Сломен гробље, Алеја хероја и великана	2.930.000,00	175.792,76	173.799,78	178.622,78	208.231,27	203.531,14	264.904,26	1.204.881,99	939.977,73
1314	Алмашко гробље	5.406.000,00	97.545,42	608.665,87	502.410,00	346.484,28	260.402,42	270.477,78	2.085.985,77	1.815.507,99
1316	Реформаторско-евангелистичко гробље	1.033.000,00	17.725,22	27.718,46	199.067,44	136.233,99	68.038,92	12.412,62	461.196,65	448.784,03
1560	Гробља у Футогу	9.600.000,00	359.277,22	717.153,84	579.990,32	546.322,48	397.302,10	473.694,73	3.073.740,69	2.600.045,96
345	Гробље у Ветернику	1.930.000,00	92.895,31	88.643,01	255.433,68	142.994,43	173.930,10	82.700,97	836.597,50	753.896,53
2438	Заштићена гробна места на Успенском гробљу	452.000,00	27.897,43	17.164,56	23.700,05	20.301,23	11.187,36	8.055,87	108.306,50	100.250,63
1777	Заштићен гробна места на Градском гробљу	475.000,00	28.353,86	9.996,29	58.561,94	16.074,83	7.772,48	9.889,53	130.648,93	120.759,40
517	Уређење и рекултивација зеленила на гробљима у приградским насељима (Буковац, Нови Лединци, Стари Лединци, Руменка, Ковил, Бегеч, Будисава, Степановићево, Каћ, Кисач и Ченеј)	6.720.000,00	111.415,22	34.196,71	754.402,57	870.207,08	187.179,08	1.057.868,30	3.015.268,96	1.957.400,66
	СВЕГА:	140.000.000,00	7.611.869,52	7.269.340,59	8.756.804,10	10.499.697,55	9.499.988,47	10.499.908,77	54.137.609,00	53.137.700,23

ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА

1312.	Одржавање објекта на Градском гробљу и осталим Гробљима која уређује и одржава ЈКП „Лисје“ Нови Сад	10.000.000,00	699.968,31	1.156.442,39			999.997,75		2.856.408,45	2.856.408,45
СВЕГА:		10.000.000,00	699.968,31	1.156.442,39	0,00	0,00	999.997,75	0,00	2.856.408,45	2.856.408,45
УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ УКУПНО:		150.000.000,00	8.311.837,83	8.425.782,98	8.756.804,10	10.499.697,55	10.499.986,22	10.499.908,77	56.994.017,45	55.994.108,68

Бр. Прогр. Поз.	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	ОДОБРЕНА СРЕДСТВА ЗА 2016. ГОДИНУ	РЕАЛИЗАЦИЈА (фактурисани и извршени радови)						УКУПНО ФАКТУРИСАНО	НАПЛАЋЕНО ИЗ БУЏЕТА ДО 31.12.2016.
			ЈУЛИ	АВГУСТ	СЕПТЕМБАР	ОКТОБАР	НОВЕМБАР	ДЕЦЕМБАР		

ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА:

1256	Католичко гробље	7.530.000,00	487.738,78	551.166,19	535.322,78	3.135.216,02	17.820,00	481.556,92	7.529.489,69	7.529.489,69
1258	Јеврејско гробље	1.130.000,00	89.850,90	80.678,24	39.352,71	216.335,92	256.784,20	53.102,39	1.129.645,26	1.129.645,26
1260	Успенско гробље	4.607.000,00	301.957,03	351.723,82	259.187,73	668.796,02	1.059.734,31	509.721,78	4.606.415,62	4.606.415,62
1263	Русинско гробље	1.222.000,00	36.339,34	41.138,22	40.904,53	188.568,55	11.783,29	359.290,93	1.221.999,35	1.221.999,35
1303	Назаренско гробље	281.000,00	11.342,01	12.475,29	20.214,78	16.851,97	106.229,32	9.013,49	280.577,38	280.595,38
1305	Гробље у Сремској Каменици	3.932.000,00	237.544,52	383.879,31	427.728,33	298.888,98	150.677,42	730.230,85	3.931.815,84	3.931.815,84
1309	Гробља у Петроварадину	7.886.000,00	435.819,78	1.049.853,27	288.651,00	614.008,55	778.299,96	1.931.283,74	7.885.993,57	7.885.993,57
1311	Градско гробље	84.866.000,00	6.459.611,72	7.654.607,69	8.246.306,48	8.494.583,98	9.312.393,70	10.786.319,51	84.865.931,55	84.865.931,55
1313	Спомен гробље, Алеја хероја и великана	2.930.000,00	168.864,22	235.389,17	331.960,60	567.716,52	285.962,24	135.211,73	2.929.986,47	2.929.986,47
1314	Алмашко гробље	5.406.000,00	494.874,52	562.754,90	591.230,85	414.271,53	785.363,02	471.509,43	5.405.990,02	5.405.990,02
1316	Реформаторско-евангелистичко гробље	1.033.000,00	42.561,11	192.977,53	89.263,96	42.230,67	130.348,23	74.417,71	1.032.995,86	1.032.995,86
1560	Гробља у Футогу	9.600.000,00	419.563,17	818.385,52	980.218,55	1.341.117,54	2.224.984,30	741.826,24	9.599.836,01	9.599.836,01
345	Гробље у Ветернику	1.930.000,00	197.397,78	139.432,46	188.987,35	114.589,79	269.699,62	183.081,33	1.929.785,83	1.929.785,83
2438	Заштићена гробна места на Успенском гробљу	452.000,00	43.698,08	46.166,27	7.343,67	22.350,11	221.091,20	3.041,12	451.996,95	451.996,95
1777	Заштићен гробна места на Градском гробљу	475.000,00	8.656,73	100.374,07	21.578,89	171.973,12	36.559,92	5.198,23	474.989,89	474.989,89

517	Уређење и рекултивација зеленила на гробљима у приградским насељима (Буковац, Нови Лединци, Стари Лединци, Руменка, Ковиљ, Бегеч, Будисава, Степановићево, Каћ, Кисач и Ченеј)	6.720.000,00	1.717.609,98	278.874,31	430.287,86	196.232,20	852.258,83	229.289,60	6.719.821,74	6.719.821,74
	СВЕГА:	140.000.000,00	11.153.429,67	12.499.876,26	12.498.540,07	16.503.731,47	16.499.989,56	16.704.095,00	139.997.271,03	139.997.289,03

ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА:

1312.	Одржавање објеката на Градском гробљу и осталим Гробљима која уређује и одржава ЈКП „Лисје“ Нови Сад	10.000.000,00	1.345.893,50			1.996.229,23	1.993.863,76	1.807.396,14	9.999.791,08	9.999.791,08
	СВЕГА:	10.000.000,00	1.345.893,50			1.996.229,23	1.993.863,76	1.807.396,14	9.999.791,08	9.999.791,08
	УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ УКУПНО:	150.000.000,00	12.499.323,17	12.499.876,26	12.498.540,07	18.499.960,70	18.493.853,32	18.511.491,14	149.997.062,11	149.997.080,11

На свим гробљима, на којима ЈКП „Лисје“ обавља делатност извршени су следећи радови на уређењу, одржавању и заштити зеленила, као и одржавању чистоће гробаља:

- У зимском периоду ручно и машински је редовно уклањан снег, лупан лед и бацана со;
- У току године хигијена је одржавана свакодневно (вршен је утовар и одвоз смећа);
- Хемијска заштита зеленила је рађена превентивно. Зимска заштита дрвећа минералним уљима је примењена на свим младим стаблима и старим стаблима која расту на парковском делу и дуж стаза;
- У зимском периоду орезано је 2.924 стабла, као и шибље; током године четинарске живе ограде су орезане један пут, а лишћарске и до 4 пута;
- У периоду вегетације окопаване су површине под зеленилом (млада стабла, површине под украсним шибљем, као и цветне флеке);
- Заливање је вршено по потреби. Током године пуштен је у рад систем за заливање дела травнатих површина на Градском гробљу;
- Од априла до краја новембра вршено је кошење травњака и коровских површина. На гробљима која су у надлежности ЈКП „Лисје“ површине су покошене 8 пута, а у приградским насељима од 2 до 6 пута;
- У оквиру попуне на гробљима су посађене саднице дрвећа, шибља, живе ограде, перена, ружа, једногодишњег и двогодишњег цвећа и луковица;
- Млада стабла и цветне флеке су малчиране са 70.000 литара малча. На прихрану зеленила је утрошено 3,5 т минералног ђубрива. Реконструисане површине су хумизирани са 377 м³ плодне земље;
- Кроз реконструкцију старих и уништених травњака подигнуто је 0,62 ха нових травњака;
- Корови на стазама су третирани 3 – 4 пута глифосатима на површини од 19,5 ха.

У оквиру текућег одржавања објеката, реализовани су следећи радови:

- одношење смећа, венаца, биљног отпада и вишка земље са Градског гробља на градску депонију;
- одржавање чесама без шахта на Градском гробљу;
- одржавање мобилијара и обележја на Градском и осталим гробљима која уређује и одржава ЈКП „Лисје“;
- одржавање електроинсталација у објектима на Градском и осталим гробљима које одржава и уређује ЈКП „Лисје“ Нови Сад;
- молерско – фарбарски радови у објектима на Градском гробљу (у просторијама гробара, катастра, капели, крематоријуму и сали за даће);
- прање стаза, платоа и саобраћајница на Градском гробљу;
- одржавање и чишћење олука на објектима на Градском гробљу;
- одржавање стаза на осталим гробљима (Транцамент у Петроварадину, површине око 255 м²).

Од укупне вредности услуга из делатности за 2016. годину у висини од 150.000.000,00 динара, фактурисана вредност реализованих радова до 31. децембра 2016. године износи 149.997.062,08 динара, што значи да је 100% Програма реализовано до 31. децембра 2016. године. Из Буџета је до краја године наплаћена финансијска вредност у износу од 149.997.080,08 динара.

Радови из Програма инвестиционих активности и услуга из делатности ЈКП „Лисје“ Нови Сад за 2016. годину су изведени у потпуности у складу са Уговором, Анексом уговора I и II, као и утврђеним динамичким плановима. Укупна вредност Програма инвестиционих активности и услуга из делатности ЈКП „Лисје“ за 2016. годину износи 213.500.000,00 динара, од чега је до 31. децембра 2016. године фактурисано 204.407.416,14 динара, што представља 95,74% реализације. Наплаћена вредност износи 204.407.434,14 динара, што значи да је финансијски реализовано 100% фактурисане вредности.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛИСЈЕ“ НОВИ САД
БРОЈ: 01-2088/61-15
ДАНА: 31. марта 2017.
НОВИ САД

ДИРЕКТОР

ВЛАДИМИР ЂАКОВИЋ