



**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„ЛИСЈЕ“ НОВИ САД**

**ИЗВЕШТАЈ  
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА  
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ  
ЈКП „ЛИСЈЕ“ НОВИ САД  
И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ГРОБАЉА  
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2014.  
ГОДИНЕ**

Нови Сад, марта 2015. године

## РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ (КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ)

На основу Одлуке Скупштине Града Новог Сада, број 352-1/2013-5613-I од 27. децембра 2013. године о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад и текућег одржавања гробалја за 2014. годину и Одлуке Скупштине Града Новог Сада о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад и текућег одржавања гробалја за 2014. годину број 352-1/2014-2821- I од 15. јула 2014. године, утврђен је Програм инвестиционих активности ЈКП „Лисје“ Нови Сад и текућег одржавања гробалја за 2014. годину.

Јавном комуналном предузећу „Лисје“ је према првобитној Одлуци било опредељено 110.000.000,00 динара за реализацију Програма инвестиционих активности и текућег одржавања гробалја. При томе, на име капиталних субвенција је било опредељено 30.000.000,00 динара, за текуће одржавање зеленила 70.000.000,00 динара и за текуће одржавање објеката 10.000.000,00 динара. Услед климатских услова, који су довели до екстремног бујања вегетације, опредељена средства су се током године показала као недовољна. У циљу обезбеђења оптималног нивоа одржавања зеленила и објеката на свим гробљима на којима ЈКП „Лисје“ обавља делатност, Јавном комуналном предузећу „Лисје“ су опредељена додатна средства у износу од 80.000.000,00 динара: 75.000.000,00 динара је усмерено на текуће одржавање зеленила, а 5.000.000,00 динара на текуће одржавање објеката. Пошто је због прикупљања пројектно-техничке документације, различитих одобрења и дозвола реализација Програма инвестиционих активности доведена у питање, нереализована средства у висини од 23.758.500,00 динара усмерена су на текуће одржавање објеката на свим гробљима, тако да су инвестиционе активности – капиталне субвенције планиране у висини од 6.241.500,00 динара, одржавање зеленила 145.000.000,00 динара, а за текуће одржавање објеката је издвојено 38.758.500,00 динара. Укупна вредност Програма инвестиционих активности и текућег одржавања гробалја износи 190.000.000,00 динара, а чине га следеће позиције:

### І РАДОВИ

	ПОЗИЦИЈА	ВРЕДНОСТ (динара)
1.	Израда пројектно-техничке документације за доградњу постојећих и изградњу нових објеката на Градском гробљу и осталим гробљима	10.000,00
2.	Изградња IX гробног поља на Градском гробљу – наставак радова	5.000.000,00
3.	Изградња капеле у Буковцу	10.000,00
4.	Радови на инвестиционом подизању зеленила на IX гробном пољу на Градском гробљу	10.000,00
5.	Изградња Централног гробља у Футогу - наставак радова	10.000,00
6.	Набавка опреме (агрегат, машина за чишћење снега, тримери, дувачи, резивачи)	1.201.500,00
	<b>УКУПНО:</b>	<b>6.241.500,00</b>

### РЕКАПИТУЛАЦИЈА :

І	РАДОВИ	<b>6.241.500,00</b>
	<b>У К У П Н О :</b>	<b>6.241.500,00</b>

На основу Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2014. годину, у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2014. године извршени су следећи радови:

## **I РАДОВИ**

### **2. јуни: Изградња IX гробног поља на Градском гробљу – наставак радова I Привремена ситуација S00082**

1.	Нивелација терена	159.408,00
2.	Припремни радови	109.148,00
3.	Земљани радови	661.185,00
4.	Бетонски радови	3.568.300,00
	Свега:	4.498.041,00

### **јули: Изградња IX гробног поља на Градском гробљу – наставак радова Окончана ситуација S00104**

1.	Нивелација терена	0
2.	Припремни радови	0
3.	Земљани радови	0
4.	Бетонски радови	0
5.	Остали радови	501.606,00
	Свега:	501.606,00

**С В Е Г А I/2 :** 4.999.647,00

### **6. јуни: Набавка опреме (агрегат, машина за чишћење снега, тримери, дувачи, резивачи)**

1.	Набавка опреме (агрегат, машине за чишћење снега, тримери, дувачи, резивачи)	1.201.500,00
	Свега:	1.201.500,00

**С В Е Г А I/6:** 1.201.500,00

У току 2014. године реализоване су следеће програмске позиције из групе инвестиционих радова:

- у оквиру позиције „Изградња IX гробног поља на Градском гробљу“ изграђено је 839,6 м<sup>2</sup> армирано бетонских стаза, које формирају парцеле IX/13, IX/14 и IX/15, чиме је настављено инфраструктурно опремање IX гробног поља. У оквиру IX гробног поља пројектоване су укупно 23 гробне парцеле за 3.443 гробна места. Преостало је да се изграде парцеле IX/16, IX/17, IX/18, IX/20, IX/21 и IX/22. Изградња IX гробног поља је решила проблем недостатка места за сахрањивање на Градском гробљу за наредне 4 године. У јулу 2014.

године извршено је опремање урбаним мобилијаром – постављене су клупе и канте за смеће, чиме је реализација инвестиционих радова за 2014. годину приведена крају;

- у оквиру позиције „Набавка опреме (агрегат, машина за чишћење снега, тримери, дувачи, резивачи) набављено је 16 тримера и 2 дувача лишћа, који су неопходни за одржавање зеленила.

## РЕКАПИТУЛАЦИЈА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ

за период од 1. јануара до 31. децембра 2014. године

### РАДОВИ

	ПОЗИЦИЈА	ВРЕДНОСТ (динара)	РЕАЛИЗОВАНО (фактурисани и изведени радови) -динара-	НАПЛАЋЕНО ИЗ БУЏЕТА ДО 31.12.2014.
1.	Израда пројектно-техничке документације за доградњу постојећих и изградњу нових објеката на Градском гробљу и осталим гробљима	10.000,00	0,00	0,00
2.	Изградња IX гробног поља на Градском гробљу – наставак радова	5.000.000,00	4.999.647,00	4.999.647,00
3.	Изградња капеле у Буковцу	10.000,00	0,00	0,00
4.	Радови на инвестиционом подизању зеленила на IX гробном пољу Градском гробљу	10.000,00	0,00	0,00
5.	Изградња Централног гробља у Футогу – наставак радова	10.000,00	0,00	0,00
6.	Набавка опреме (агрегат, машина за чишћење снега, тримери, дувачи, резивачи)	1.201.500,00	1.201.500,00	1.201.500,00
	<b>УКУПНО:</b>	<b>6.241.500,00</b>	<b>6.201.147,00</b>	<b>6.201.147,00</b>

Од укупне вредности Програма инвестиционих активности за 2014. годину у висини од 6.241.500,00 динара, фактурисана вредност реализованих радова износи 6.201.147,00 динара, што значи да је 99,36% Програма реализовано до 31. децембра 2014. године.

Фактурисани и изведени радови су у целости наплаћени из Буџета Града до 31. децембра 2014. године.

## РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ГРОБАЉА

### (ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ)

Бр. Прогр. Поз.	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	ОДОБРЕНА СРЕДСТВА ЗА 2014. ГОДИНУ	РЕАЛИЗАЦИЈА (фактурисани и реализовани радови)					
			ЈАНУАР	ФЕБРУАР	МАРТ	АПРИЛ	МАЈ	ЈУНИ

#### I ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА:

1256	Католичко гробље	9.059.545,00	104.813,50	36.157,66	809.795,64	781.314,48	507.464,97	368.257,69
1258	Јеврејско гробље	2.076.960,00	21.688,69	35.188,38	70.172,43	233.253,20	67.041,41	47.233,74
1260	Успенско гробље	5.432.300,00	69.227,91	97.171,66	394.180,08	314.995,76	224.185,87	405.543,53
1263	Русинско гробље	1.683.800,00	51.956,69	11.783,29	177.236,20	55.157,00	77.728,89	50.560,50
1303	Назаренско гробље	273.000,00	6.263,02		30.488,19	27.603,18	16.727,15	12.320,99
1305	Гробље у Сремској Каменици	5.803.700,00	187.263,87	146.835,23	294.581,36	90.059,02	155.423,37	230.692,43
1309	Гробља у Петроварадину	8.316.700,00	369.242,76	39.089,86	371.592,58	241.721,56	151.095,46	363.138,50
1311	Градско гробље	86.625.695,00	3.536.651,00	2.579.988,01	4.201.625,01	3.929.899,28	4.161.807,24	3.589.519,48
1313	Спомен гробље, Алеја хероја и великана	4.506.800,00	48.390,30	49.184,92	202.062,17	143.569,46	196.297,79	140.337,16
1314	Алмашко гробље	6.294.400,00	141.182,97	108.651,62	340.291,05	414.784,07	32.404,04	178.187,77
1316	Реформаторско-евангелист.г.	1.625.000,00	12.508,20	11.783,29	28.197,72	135.146,07	54.624,28	17.674,93
1560	Гробља у Футогу	10.400.000,00	169.703,45	56.255,58	382.836,82	257.990,94	260.577,59	206.448,92
345	Гробље у Ветернику	2.262.000,00	91.539,00	41.010,90	73.899,71	126.149,49	141.702,90	177.876,40
2438	Заштићена гробна места на Успенском гробљу	348.090,00	12.048,54		34.713,58	67.098,09		34.136,09
1777	Заштићен гробна места на Градском гробљу	292.010,00	10.113,27		7.144,48	1.348,62		17.650,99
<b>СВЕГА:</b>		<b>145.000.000,00</b>	<b>4.832.593,17</b>	<b>3.213.100,40</b>	<b>7.418.817,02</b>	<b>6.820.090,22</b>	<b>6.047.080,96</b>	<b>5.839.579,12</b>

#### II ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА:

1312.	Одржавање објекта на Градском гробљу и осталим гробљима која уређује и одржава ЈКП „Лисје“ Нови Сад	38.758.500,00	0,00	0,00	1.500.210,43	1.511.481,03	1.989.957,88	1.289.506,52
<b>СВЕГА:</b>		<b>38.758.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.210,43</b>	<b>1.511.481,03</b>	<b>1.989.957,88</b>	<b>1.289.506,52</b>
<b>ТЕКУЋЕ ОДРЖАВ. (I + II) УКУПНО:</b>		<b>183.758.500,00</b>	<b>4.832.593,17</b>	<b>3.213.100,40</b>	<b>8.919.027,45</b>	<b>8.331.571,25</b>	<b>8.037.038,84</b>	<b>7.129.085,64</b>

Број прог. позиције	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	ОДОБРЕНА СРЕДСТВА ЗА 2014. ГОДИНУ	РЕАЛИЗАЦИЈА (фактурисани и реализовани радови)						УКУПНО ФАКТУРИСАНО	НАПЛАЋЕНО ИЗ БУЏЕТА ГРАДА
			ЈУЛИ	АВГУСТ	СЕПТЕМБАР	ОКТОБАР	НОВЕМБАР	ДЕЦЕМБАР		

### I ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА

1256	Католичко гробље	9.059.545,00	737.527,11	875.158,26	1.082.304,93	2.444.199,47	116.295,39	1.196.253,75	<b>9.059.542,85</b>	<b>9.059.542,85</b>
1258	Јеврејско гробље	2.076.960,00	213.663,91	227.678,62	206.001,43	200.065,80	47.655,23	707.316,13	<b>2.076.958,97</b>	<b>2.076.958,97</b>
1260	Успенско гробље	5.432.300,00	670.257,56	397.130,13	508.980,56	704.622,12	969.850,75	676.153,67	<b>5.432.299,60</b>	<b>5.432.299,60</b>
1263	Русинско гробље	1.683.800,00	116.966,96	151.312,95	155.368,97	115.556,50	382.751,18	337.419,14	<b>1.683.798,27</b>	<b>1.683.798,27</b>
1303	Назаренско гробље	273.000,00	15.047,82	16.403,06	23.139,45	20.652,17	17.988,65	86.365,52	<b>272.999,20</b>	<b>272.999,20</b>
1305	Гробље у Сремској Каменици	5.803.700,00	498.035,08	301.739,20	1.121.282,66	1.341.426,72	1.346.071,29	90.287,79	<b>5.803.698,02</b>	<b>5.803.698,02</b>
1309	Гробља у Петроварадину	8.316.700,00	1.012.902,24	527.881,34	610.438,37	1.815.526,69	995.414,95	1.818.651,56	<b>8.316.695,87</b>	<b>8.316.695,87</b>
1311	Градско гробље	86.625.695,00	16.577.049,19	16.840.626,65	16.065.887,44	9.339.027,92	3.500.011,58	2.303.593,63	<b>86.625.686,43</b>	<b>86.625.686,43</b>
1313	Спомен гробље, Алеја хероја и великана	4.506.800,00	475.973,92	525.182,33	1.206.239,90	950.793,12	424.503,20	144.261,40	<b>4.506.795,67</b>	<b>4.506.795,67</b>
1314	Алмашко гробље	6.294.400,00	860.000,08	508.436,92	329.376,87	741.883,98	788.234,90	1.850.960,95	<b>6.294.395,22</b>	<b>6.294.395,22</b>
1316	Реформаторско-евангелист.г.	1.625.000,00	83.932,55	142.511,73	147.716,49	259.614,25	388.905,86	342.383,34	<b>1.624.998,71</b>	<b>1.624.998,71</b>
1560	Гробља у Футогу	10.400.000,00	846.304,65	1.225.379,63	538.602,85	3.419.964,75	2.009.168,53	1.026.765,39	<b>10.399.999,10</b>	<b>10.399.999,10</b>
345	Гробље у Ветернику	2.262.000,00	272.554,37	375.865,24	109.826,79	183.907,24	122.889,82	544.776,14	<b>2.261.998,00</b>	<b>2.261.998,00</b>
2438	Заштићена гробна места на Успенском гробљу	348.090,00	71.770,88	37.184,58	41.568,89	36.493,30	9.067,99	4.007,32	<b>348.089,26</b>	<b>348.089,26</b>
1777	Заштићена гробна места на Градском гробљу	292.010,00	48.009,23	47.506,22	47.965,85	94.343,17	10.008,15	7.917,81	<b>292.007,79</b>	<b>291.999,64</b>
<b>УКУПНО I:</b>		<b>145.000.000,00</b>	<b>22.499.995,55</b>	<b>22.199.996,86</b>	<b>22.194.701,45</b>	<b>21.668.077,20</b>	<b>11.128.817,47</b>	<b>11.137.113,54</b>	<b>144.999.962,96</b>	<b>144.999.954,81</b>

### II ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА

1312.	Одржавање објеката на Градском гробљу и на осталим гробљима која уређује и одржава ЈКП "Лисје" Нови Сад	38.758.500,00	5.828.978,61	3.391.589,86	9.831.478,62	7.128.344,01	5.549.116,50	737.818,08	<b>38.758.481,54</b>	<b>38.758.481,54</b>
<b>УКУПНО II:</b>		<b>38.758.500,00</b>	<b>5.828.978,61</b>	<b>3.391.589,86</b>	<b>9.831.478,62</b>	<b>7.128.344,01</b>	<b>5.549.116,50</b>	<b>737.818,08</b>	<b>38.758.481,54</b>	<b>38.758.481,54</b>
<b>С В Е Г А (I + II):</b>		<b>183.758.500,00</b>	<b>28.328.974,16</b>	<b>25.591.586,72</b>	<b>32.026.180,07</b>	<b>28.796.421,21</b>	<b>16.677.933,97</b>	<b>11.874.931,62</b>	<b>183.758.444,50</b>	<b>183.758.436,35</b>

У оквиру текућих субвенција, ове године је за одржавање зеленила планирано 145.000.000,00 динара, а за одржавање објеката 38.758.500,00 динара, што укупно износи 183.758.500,00 динара.

На свим гробљима, на којима ЈКП „Лисје“ обавља делатност извршени су следећи послови на попуњавању, уређењу и одржавању зеленила, радови на заштити и одржавању чистоће:

- у зимском периоду ручно и машински је чишћен снег, лупан лед, бацана со, отресан снег са четинара;
- уклоњено је 684 сувих, самораслих стабала и стабала која угрожавају надгробна обележја;
- посађено је 444 младих садница, 3.132 комада шибља. Живе ограде су попуњене у дужини од 746 м;
- превентивна зимска заштита минералним уљима урађена је на 3.507 младих стабала, 12 ха шибља и 1.613 м живе ограде;
- прихрана је вршена у пролећном периоду: минералним ђубривима је прихрањено 1.689 стабала и 4,3 ха травњака и цветних флека површине од 1.624 м<sup>2</sup>. Стајњаком су прихрањене руже на Градском гробљу. Резивање је вршено на стаблима лишћара, као и на оним стаблима где су се гране уклањале да би се ослободила надгробна обележја. Резано је 1.947 стабала. Зимским и летњим резивањем обухваћено је 44.216 комада шибља и 4.922 руже. У току зимског периода изашовљено је 1.159 стабала и 0,8 ха под резаним шибљем;
- у току вегетационог периода окопано је 17.658 тањира око младих стабала, као и 16 ха површина под украсним шибљем, 15 км живе ограде и 5 ха површине са цвећем;
- покошено је 1.099 ха травњака и коровских површина. Травњаци су кошени у просеку 13 пута, а неодржавана гробна места 8 до 10 пута. Резано је 3 км. листопадних живих ограда и 17.862 м<sup>2</sup> осталих ограда. Јесењим и пролећним грабљањем травњака обухваћена је површина од 58 ха;
- у јесењем периоду посађено је перена 3.859 комада вишегодишњег цвећа, 5.531 расада двогодишњег цвећа и 1.000 луковица, малч је постављен на ружичњацима на 490 м<sup>2</sup>. Травњаци су обновљени у површини на 0,73 ха;
- хемијско уништавање корова је урађено на површини 12 ха стаза;
- смеће је сакупљано и изношено свакодневно.

Попуна зелених површина је извршена на свим гробљима:

- на гробљу у Сремској Каменици је замењена стара жива ограда на уличном делу у дужини од 226 м. Испред ограде је реконструисан травњак. Постојећа ограда туја је попуњена са 91 садницом. На прилазу споменику Јована Јовановића Змаја уклоњени су суви четинари и посађене су саднице пирамидалног црног бора. Око гробница је попуњено зеленило формама софора и округлих туја;
- на гробљу у Петроварадину попуњени су дрвореди од четинара и живе ограде дуж гробница. Уређена је околина око руског споменика. На доњем гробљу је подигнут заштитни појас од 24 стабла јавора и 6 садница бора;
- на Католичком гробљу на Авијатичарском и Немачком делу попуњени су дрвореди на прилазу спомен плоча, формама лишћара. Попуњени су дрвореди дуж стаза. Око капеле је поново отворена цветна површина од хортензија;
- на Успенском гробљу на улазном делу је попуњена стара алеја липа, подигнут је недостајући заштитни појас према Милешевској улици. Посађено је 83 стабла липа, јавора, пирамидалних грабова, дуглезија, пачемпреса и бреза. Дуж улаза је посађена лаванда;
- на површини Русинског гробља попуњени су дрвореди и заштитни појас са 34 саднице брезе и 5 бодљивих смрча. Жива ограда је попуњена са 74 тује;
- Алмашко гробље је попуњено са 801 садницом шибља и 13 стабала;

- Реформаторско – евангелистичко гробље је попуњено у делу уличног шибља са пиракантама и заштитном појасу са 24 јавора, 15 бреза и 4 бодљиве смрче;
- у Футогу на Новом доњем гробљу је подигнута уништена жива ограда од 302 саднице пирамидалних туја. Посађено је 18 стабала лишћара и четинара;
- на Спомен гробљу реконструисана је површина око плоче на улазу. Уклоњено је старо шибље. Цветна рондела је попуњена са шаренолисном жалфијом. Предњи заштитни појас је попуњен садницама четинара. Цветне флеке Алеје великана су богатије за 16 хортензија и два пачемпреса;
- на заштићена гробна места на Успенском и Градском гробљу додато је 100 садница шибља и 395 садница вишегодишњег цвећа;
- на Градском гробљу је извршена попуна дела заштитног појаса. Подигнуте су живе ограде дуж парцела на VIII и IV гробном пољу. Део цветног асортимана замењен је са 2.998 комада вишегодишњег цвећа.

У оквиру текућег одржавања објеката, реализовани су следећи радови:

- одношење смећа, венаца, биљног отпада и вишка земље са Градског гробља на градску депонију;
- прање стаза, платоа и саобраћајница на Градском гробљу;
- одржавање и чишћење олука на објектима на Градском гробљу;
- молерско – фарбарски радови у објектима на Градском гробљу;
- одржавање чесама са шахтом на Градском гробљу;
- одржавање чесама и санитарне опреме на Градском гробљу;
- одржавање мобилијара и обележја на Градском гробљу (замена старих поломљених, уништених и израда и постављање нових корпи за смеће – 78 комада, замена старих, трулих, поломљених клупа и израда нових дрвених од квалитетне чамове грађе – 49 комада, израда и монтажа обележја за поље и парцелу на гробљу од брушеног тераца – 20 комада);
- одржавање стаза на Градском гробљу (гробна поља III, I/22, II, VII, V, испред капеле, дечије гробље) – срушено – разбијено пешачких стаза од бетона површине 1.439,13м<sup>2</sup>. Иста површина поново избетонирана, положени затечени ивичњаци, уз претходно чишћење, у дужини од 161,80м;
- одржавање паркинга код портирнице на Градском гробљу – припремљена површина од 541,21м<sup>2</sup>, по којој је постављен бехатон, лежећи и стојећи ивичњаци. Спроведена водоводна и хидрантска мрежа у дужини од 113м;
- одржавање хидрантске мреже у управној згради на Градском гробљу;
- одржавање гробља на Транцаменту у Петроварадину - одржавање чесме са шахтом;
- одржавање гробља у Футогу - одржавање чесама са шахтом и без шахта, преслагивање бехатона на Централном гробљу у Футогу – ручно рушен коловоз од бехатона површине 49,50м<sup>2</sup> на Централном гробљу у Футогу и поново уграђен на истој површини;
- одржавање стаза и чесме – Ветерник – срушено-разбијено 482,48м<sup>2</sup> пешачких стаза од бетона и поново избетонирано;
- Успенско гробље (керамичарски радови, молерско – фарбарски и столарски радови);
- Гробље у Сремској Каменици – одржавање чесме са шахтом;
- одржавање мобилијара на Спољним гробљима (замена старих, поломљених и уништених и израда и постављање нових корпи за смеће (25 комада);
- молерско – фарбарски радови у објектима на Спољним гробљима (службене просторије на Алмашком гробљу, капела на гробљу на Транцаменту, просторије на гробљу у Сремској Каменици, капела на Доњем новом гробљу у Футогу;
- одржавање гробља Мајур на Петроварадину – одржавање стаза: срушено – разбијено и поново избетонирано бетоном са завршном фином обрадом 272,56м<sup>2</sup> пешачких стаза.



Од укупне вредности Програма текућег одржавања гробаља за 2014. годину у висини од 183.758.500,00 динара, фактурисана вредност реализованих радова до 31. децембра 2014. године износи 183.758.444,50 динара, што значи да је 100,00% Програма реализовано до 31. децембра 2014. године. Укупна наплаћена вредност изведених радова је 183.758.436,35 динара, што представља 100% фактурисане вредности реализованих радова.

Укупна вредност Програма инвестиционих активности ЈКП „Лисје“ и текућег одржавања гробаља за 2014. годину је 190.000.000,00 динара, од чега је фактурисано 189.959.591,50 динара, што чини реализацију у висини од 99,98%. Наплаћена вредност је 189.959.583,35 динара, што представља 100% фактурисане вредности.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„ЛИСЈЕ“ НОВИ САД  
БРОЈ: 3008/27-13  
ДАНА: 12. марта 2015.  
НОВИ САД

в.д. ДИРЕКТОРА

ВЛАДИМИР ЂАКОВИЋ